

Kostenentwicklung vom 18.07.2011 (IV 51-2011) bis zum 28.11.2011

Funktionaler Verbinder

	Kosten- berechnung nach DIN 276	Kostenstand am 18.07.2011 (IV 51-2011)	Kostenstand am 28.11.2011	Mehrkosten	Minderkosten	Begründung
Baukosten KG 200-500	2.745.892 €	2.693.153 €	2.767.255 €	187.603 €	-166.239 €	Mehrkosten durch Nachträge und Mengenmehrungen
Vorrüstung IT	79.828 €	79.828 €	79.828 €			Minderkosten durch Ausschreibungsergebnisse und
Ausstattung KG 600	4.760 €	4.760 €	4.760 €			Mengenminderungen
Baunebenkosten KG 700	537.791 €	537.791 €	537.791 €			Saldo aus Minder- und Mehrkosten:
Kosten Baufeldfreimachung	0 €	0 €	0 €			21.363 €
Summe	3.368.271 €	3.315.532 €	3.389.634 €			

Sporthalle II

	Kosten- berechnung nach DIN 276	Kostenstand am 18.07.2011 (IV 51- 2011)	Kostenstand am 28.11.2011	Mehrkosten	Minderkosten	Begründung
Baukosten KG 200-500	4.640.914 €	4.816.588 €	4.696.795 €	273.845 €	-217.966 €	Mehrkosten aus Ausschreibungen u. Nachträgen
Vorrüstung IT	0 €	0 €	0 €			Minderkosten aus Mindermengen und Ausschreibungen
Ausstattung KG 600	37.485 €	37.485 €	37.485 €			Saldo aus Minder- und Mehrkosten:
Baunebenkosten KG 700	888.896 €	888.896 €	888.896 €			55.879 €
Kosten Baufeldfreimachung	0 €	70.000 €	70.000 €			
Summe	5.567.295 €	5.812.969 €	5.693.176 €			

Baumaßnahmen zusammengefasst:

	Kosten- berechnung nach DIN 276	Kostenstand am 18.07.2011 (IV 51- 2011)	Kostenstand am 28.11.2011	Saldo zwischen Kostenberechnung und dem Stand 28.11.11	Saldo zwischen Kostenstand vom 18.07.11 und 28.11.2011	dem dem Stand
Baukosten KG 200-500	7.386.806 €	7.509.741 €	7.464.050 €	77.244 €	-45.691 €	
Vorrüstung IT	79.828 €	79.828 €	79.828 €			
Ausstattung KG 600	42.245 €	42.245 €	42.245 €			
Baunebenkosten KG 700	1.426.687 €	1.426.687 €	1.426.687 €			
Kosten Baufeldfreimachung	0 €	70.000 €	70.000 €			
Summe	8.935.566 €	9.128.501 €	9.082.810 €	147.244 €	-45.691 €	

nur PBR (Ohne
Baufeldfreimachung)

8.935.566 €	9.058.501 €	9.012.810 €	77.244 €	-45.691 €
-------------	-------------	-------------	----------	-----------

Mit Stand vom 28.11.2011 sind die Gesamtkosten gegenüber der Kostenberechnung nach DIN 276 um 147 T€ gestiegen, gegenüber dem in der IV 51/2011 vor-
gestellten Kostenstand vom 18.07.2011 um ca. 46 T€ gesunken.