

Kostenübersicht (KG 200 - 700)
(alle Werte in EUR / brutto)

Stand: 12.11.2012

	Gewerk (LOS)	Firma	Kosten- berechnung KG	Kosten- berechnung Lose	verpreistes LV	Angebot	Vergabe Hauptauftrag		Abweichung zur KB	Datum	Vertrags- erfüllungs- bürgschaft	beauftragte Nachträge			Auftrags- summe Spalte 8+12	Mehr / Minder - Kosten zum Hauptauftrag aus Vergabe / Rückstellungen / Forderungen AN / Abrechnung AN	unbestätigte Forderungen	Sonderwünsche /Unvorhergesehenes nicht im Kostenrahmen	Einsparungen gem.15.09.2011	Kostenstand Spalte 14+15-19	Kostenstand 03/2012	Differenz zum Kostenstand 03/2012 Spalte 21 - 20	geprüfter Rechnungsendwert															
			Euro	Euro	Euro		Auftrags-Nr.	Euro				Euro	Datum	Euro	Euro								Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	AZ	RENr.	Euro	Datum	kum. Euro
1	Los A1	Biege		125.000,00			01_DFH_05/11	138.462,46		10.06.11	nein	NV 01	875,08	10.06.11		(NV01) N03 Sicherheitsbaken							1	111 001	35.729,68	31.08.11	35.729,68											
2	Baustelleneinrichtung											NV 02	1.687,88	06.02.12		(NV02) N04 Zusätzl. Sicherheitsmaßn. Straße							2	111 002	16.202,41	02.12.11	51.932,09											
3																N05 Austausch Bauzaun							3	111 003	38.737,63	08.02.12	90.669,72											
4																(NV02) N06 Mastleuchten im Aussenbereich							4	111 004	28.529,00	05.04.12	119.198,72											
5																(NV02) N07 Thermostate Bauheizung							5	111 005	20.860,32	09.07.12	140.059,04											
6																N08 Massenerhöhungen Baustromverteiler																						
7																Abrechnung																						
8	Summe Los A1			125.000,00	0,00			138.462,46	13.462,46		0,00		2.562,96		141.025,42	4.011,34	0,00		145.036,76		142.471,91	2.564,85			140.059,04		140.059,04											
9																																						
10	Los A2	Herdzin		41.167,00	48.767,00		01_DFH_05/11	49.385,95		15.06.11	nein					Raumrüstung in der Sporthalle							1	0260/11	12.663,37	07.12.11	12.663,37											
11	Gerüstbau															Mengenmehrung Standzeit		248,08					2	0282/11	6.328,38	07.12.11	18.991,75											
12																Abrechnung							3	0315/11	3.317,66	12.01.12	22.309,41											
13																							4	003/12	3.187,30	25.01.12	25.496,71											
14																							5	034/12	11.443,47	15.03.12	36.940,18											
15																							6	045/12	5.492,03	05.04.12	42.432,21											
16																							7	0062/12	4.782,99	04.05.12	47.215,20											
17																							8	0083/12	2.926,50	04.06.12	50.141,70											
18	Summe Los A2			41.167,00	48.767,00	8.218,95		49.385,95	8.218,95		0,00		0,00		49.385,95	4.961,54	248,08		54.347,49		58.810,75	-4.463,26			50.141,70		50.141,70											
19																																						
20	Los A3	HTI		1.300.000,00	0,00		01_DFH_05/11	1.461.593,09		20.06.11	ja	NV 01	4.719,77	29.07.11		(NV01) N01 Abbruch Fundamente Bereich Verbau							1	87	224.639,30	27.07.11	224.639,30											
21	Erweiterter Rohbau										73.079,65	NV 02	5.349,29	07.09.11		(NV02) N03 Verfüllung Arbeitsraum							2	98	99.972,72	29.08.11	324.612,02											
22																(NV01) N02 Minderung Hallertigteile							3	105	105.278,04	21.09.11	429.890,06											
23																N04 zusätzliche Dachstahlkonstruktion							4	129	160.697,98	21.10.11	590.588,04											
24	Fundamentender			7.000,00			19.213,58									N09 Einbauteile Betonfertigteile							5	148	546.758,02	23.11.11	1.137.346,06											
25	Leerrohrsystem						12.185,68									NA-Forderungen noch nicht beauftragt							6	170	170.415,02	10.01.12	1.307.761,08											
26																Wasserhaltung							7	13	89.493,14	27.02.12	1.397.254,22											
27																Abrechnung							8	68	29.825,79	04.06.12	1.427.080,01											
28																Abrechnung Mindermengen							9	108	34.350,37	31.07.12	1.461.430,38											
29	Summe Los A3			1.307.000,00	0,00			1.461.593,09	154.593,09		73.079,65		2.677,97		1.464.271,06	20.524,00	0,00		1.484.795,06		1.450.000,01	34.795,05			1.461.430,38		1.461.430,38											
30																																						
31	Los A4	Riedinger		299.204,00			05_DFH_07/11	265.229,43		21.09.11	ja	NV 01	23.462,04	17.11.11		(NV01) N03 Dampssperre							1	2011307	20.215,95	21.12.12	20.215,95											
32	Dachabdichtung										13.261,47	NV 02	12.824,07	06.02.12		(NV02) N10 geänderte RWA -CO²							2	2012016	11.894,70	05.03.12	32.110,65											
33																N 11 Minderkosten Wärmedämmung Dach							3	2012022	28.305,67	09.03.12	60.416,32											
34																N012 Minderkosten Attikaanpassungen							4	2012051	93.727,11	10.04.12	154.143,43											
35																(NV07)N013 Mengenmehrung WD							5	2012072	66.733,75	10.05.12	220.877,18											
36																N23-Änderung Material und zusätzliche Leistungen							6	2012108	55.328,79	14.06.12	276.205,97											
37																Stundenlohn prov. Abdichtung Dach							SR	2012218	22.884,61	05.10.12	302.002,57											
38																NA 26 Dachdurchführungen Kälte																						
39																Abrechnung																						
40	Summe Los A4			299.204,00	0,00			265.229,43	-33.974,57		13.261,47		55.360,09		320.589,52	-18.586,95	0,00		302.002,57		309.698,71	-7.696																

Kostenübersicht (KG 200 - 700)

(alle Werte in EUR / brutto)

	Gewerk (LOS)	Firma	Kosten-	Kosten-	verpreistes LV	Angebot	Vergabe Hauptauftrag		Abweichung zur KB	Datum	Vertrags- erfüllungs- bürgschaft	beauftragte Nachträge			Auftrags- summe Spalte 8+12	Mehr / Minder - Kosten zum Hauptauftrag aus Vergabe / Rückstellungen / Forderungen AN / Abrechnung AN		unbestätigte Forderungen	Sonderwünsche /Unvorhergesehenes nicht im Kostenrahmen	Einsparungen gem.15.09.2011	Kostenstand Spalte 14+15-19	Kostenstand 03/2012	Differenz zum Kostenstand 03/2012 Spalte 21 - 20	geprüfter Rechnungsendwert							
			KG	Lose			Auftrags-Nr.	Euro				Euro	Auftrags-Nr.	Euro		Datum	Euro							Euro	Euro	AZ	RENr.	Euro	Datum	kum.	Euro
			Euro	Euro			Euro	Euro				Euro	Euro	Euro		Euro	Euro							Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2		3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21a	21b	22	23	24	25	26			
91	Summe Los A10			349.780,00	0,00			361.151,94	11.371,94		0,00		13.618,46		374.770,40	11.729,28		0,00			386.499,68	355.140,54	31.359,14			360.000,00		360.000,00			
92																															
93	Los A10.1	Elektro Blitz		7.600,00			02_DFH_06/11	10.015,94		01.09.11	nein													SR	13337	10.040,97	15.10.2012	10.040,97			
94	Blitzschutz			3.400,00																							10.040,97				
95																											10.040,97				
96																											10.040,97				
97																0,00											10.040,97				
98	Summe Los A10.1			11.000,00	0,00			10.015,94	-984,06		0,00		0,00		10.015,94	0,00		0,00			10.015,94	10.015,94	0,00			10.040,97		10.040,97			
99																															
100	Los A 10.3	Speer		166.600,00																											
101	GLT/MSR	Speer						22.399,92								-13.086,25	Mindern. Verkabelung (im Los Elit enth.)									93.719,51	93.719,51				
102	MSR	Speer						19.008,35					1.162,51				NT 1										93.719,51				
103	ZuKo	Speer																									93.719,51				
104																															
105	Verkabelung	Butz					20_DFH_03/12	20.784,80					159,46				NT 2							SR	2012-0346	22.223,10	25.09.2012	115.942,61			
106	Verkabelung	Butz					23_DFH_03/12	2.233,48																							
107	Zutrittskontrolle	Primion		51.800,00			36_DFH_03/12	44.409,87									Sonderwünsche GB		25.975,74					SR	135920	98.678,72	25.09.2012	#BEZUG!			
108	Hardware MSR	Neuberger					38_DFH_03/12	35.913,37									Schaden Insolvenz		97575,85								#BEZUG!				
109	GLT	Kietzmann					40_04_04/12_Ki	18.240,32									Abrechnung										#BEZUG!				
110	Summe Los A10.3			218.400,00	0,00			162.990,11	-55.409,89		0,00		1.321,97		164.312,08	-13.086,25		0,00			151.2										

Stand: 12.11.2012