

			Schaffung eines Ortsteilzentrums					
			Umnutzung eines ehemaligen Stall- und Wirtschaftsgebäudes					
			39 179 Barleben, OT Meitzendorf, Lange Straße 2					
			Kostenverfolgung - Angaben inkl. Mwst.					
		26.11.2012						
Kostengruppe	Kosten-schätzung	Summe KS	Kosten-berechnung	Summe KB	Kosten-anschlag	Auftrag/ Nachtrag	Istkosten	Gesamt
BT 1-Stall- u. Wirtschaftsgebäude								
200 - Herrichten/Erschließen	5.794,00	5.794,00		5.794,00				
300 - Baukonstruktion								
Gerüstbau								
HERDZIN GMBH Magdeburg	7.262,00		6.961,50		6.074,24	6.074,24		
1. TR vom 25.04.2012							2.457,59	
2. TR vom 26.06.2012							479,26	
3. TR vom 31.07.2012							294,12	
4. TR vom 12.09.2012							669,66	
5. TR vom 19.10.2012							441,18	
							4.341,81	4.341,81
Zimmererarbeiten								
ADAMS, Ströbeck	22.091,00		31.076,85		54.111,54			
1. Nachtrag vom 01.06.2012					2.731,05			
					56.842,59	56.842,59		
1. AR vom 08.05.2012							7.193,57	
2. AR vom 11.06.2012							11.742,49	
3. AR vom 09.07.2012							15.106,36	
4. AR vom 10.08.2012							7.998,17	
5. AR vom 25.10.2012							15.716,83	
Vertragserfüllung							4.671,18	
							62.428,60	62.428,60

Rohbauarbeiten							
Komplex Bau GmbH Hadmersleben	76.732,00		68.916,17		114.168,36		
1. Nachtrag vom 04.05.2012 - Rückbau					3.226,04		
2. Nachtrag vom 11.05.2012					1.887,32		
3. Nachtrag vom 08.06.2012					-1.773,22		
1. AR vom 24.05.2012					117.508,50	117.508,50	24.845,15
Vertragserfüllung							2.760,57
2. AR vom 14.07.2012							25.212,45
3. AR vom 23.08.2012							51.432,88
Vertragserfüllung							5.714,76
						109.965,81	109.965,81
Estricharbeiten							
SPOMA	14.409,00		12.108,25		10.913,74	10.913,74	9.541,31
Gewährleistung							295,09
							9.836,40
Putzarbeiten							
	15.340,00		24.990,00		15.340,00	15.340,00	15.340,00
Fliesenarbeiten							
	35.827,00		52.978,80		35.827,00	35.827,00	
Tischlerarbeiten Fenster, AT							
Tischlerei Koch	46.852,00		39.371,15		43.904,73	43.904,73	
1. TR vom 05.11.2012							15.678,77
							15.678,77
Tischlerarbeiten (IT, Treppen, WC)			40.721,80		72.850,00	72.850,00	
Innentüren							
Einblasdämmung			6.878,20		12.500,00	12.500,00	
Fassadenputz			21.944,79		46.800,00	46.800,00	
Metallbauarbeiten	7.116,00		15.767,50		7.116,00	7.116,00	
Malerarbeiten	22.304,00		29.773,80		22.304,00	22.304,00	
Brandschutzanstriche					2.500,00	2.500,00	

Bodenbeläge	7.858,00		4.403,00		7.858,00	7.858,00		
Trockenbau								
bmt GmbH	29.880,00		17.700,00		76.448,65			
1. NT vom 16.08.2012					1.493,33			
					77.941,98	77.941,98		
1. AR vom 23.08.2012							10.495,80	
2. AR vom 28.09.2012							16.936,29	
Vertragserfüllung							3.048,01	
							30.480,10	30.480,10
Summe KG 300	285.671,00	285.671,00	373.591,81	373.591,81		536.280,78		248.071,49
400 - Bauwerk - Technische Anlagen								
410 - Wasser, Abwasser								
Redlich Haustechnik	33.305,00		27.987,73		33.632,78	33.632,78		
1. TR vom 05.07.2012							3.212,13	
2. TR vom 12.10.2012							7.684,23	
							10.896,36	10.896,36
420 - Wärmeversorgung								
Heizung Sanitär Neustadt	34.145,00		28.693,82		39.229,59	39.229,59		
1. TR vom 15.10.2012							15.470,00	
							15.470,00	15.470,00
430 - Lüftung								
Heizung Sanitär Neustadt	11.840,00		9.949,89		13.833,35	13.833,35		
1. TR vom 12.10.2012							4.998,00	
							4.998,00	4.998,00
Lüftung Fleischer			19.166,85		23.735,68	23.735,68		
440/450 - Starkstrom								
Elektro Butz	27.326,00		23.383,50		71.080,60	71.080,60		
1. TR							16.378,28	
							16.378,28	16.378,28
Summe KG 400	106.616,00	106.673,50	109.181,79	109.181,79	181.512,00	181.512,00		47.742,64

Kostengruppe 500 - Außenanlagen								
Technische Anlagen								
TKL GmbH	4.213,00		3.540,25		34.187,21	34.187,21		
1. TR vom 13.07.2012							20.216,64	
2. TR vom 15.10.2012							11.364,50	
							31.581,14	31.581,14
Summe 500	4.213,00	4.213,00	3.540,25	3.540,25	34.187,21			31.581,14
Kostengruppe 700 - Baunebenkosten								
Baunebenkosten	96.503,00		114.292,93	114.292,93	144.334,00	144.334,00		
BPB								
1. TR vom 16.05.2012							6.372,45	
2. TR vom 01.07.2012							12.351,21	
3. TR vom 12.01.2012							13.527,51	
4. TR vom 10.02.2012							6.441,36	
5. TR vom 15.03.2012							7.408,03	
6. TR vom 10.05.2012							6.469,69	
7. TR vom 18.06.2012							5.745,07	
8. TR vom 01.08.2012							4.289,84	
9. TR vom 11.09.2012							8.322,45	
							70.927,61	70.927,61
HEKUMA								
1. TR							10.118,38	
2. TR							12.947,24	
							23.065,62	23.065,62
BAUTRA								
Honorar Statik 201134							10.816,31	
Honorar Statik 201246							12.947,24	
							23.763,55	23.763,55
LK Börde								
Baugenehmigung							10.941,08	
Prüfstatik							210,00	
Abweichungsbescheid							210,00	
Prüfstatik							188,00	
							11.549,08	11.549,08
Summe KG 700	96.503,00	96.503,00	114.292,93	114.292,93		144.334,00		129.305,86

		Zusammenstellung BT 1					
		(KS)		(KB)		(KA)	
Kostengruppe 200		5.794,00		5.794,00		5.794,00	
Kostengruppe 300		285.671,00		373.591,81		536.280,78	
Kostengruppe 400		106.616,00		109.181,79		181.512,00	
Kostengruppe 500		4.213,00		3.540,25		34.187,21	
Kostengruppe 700		96.503,00		114.292,93		144.334,00	
		498.797,00		606.400,78		902.107,99	
BT 02 - Abbruch Alte Schule und Anbau Verkaufseinrichtung							
300 - Baukonstruktion							
Abbrucharbeiten	114.418,50						
Abbruch Alte Schule			106.891,75		30.003,47		
Abbruch Verkaufseinrichtung			15.172,50		15.172,50		
Maurerarbeiten	54.621,00		54.621,00		30.000,00		
Tischlerarbeiten	23.800,00						
Summe KG 300	192.839,50	192.839,50	176.685,25	176.685,25	75.175,97	75.175,97	
700 - Baunebenkosten	21.539,00	21.539,00	19.435,00	19.435,00	8.300,00	8.300,00	
Summe BT 02		214.378,50		196.120,25		83.475,97	
BT 04 + 05 - Aussenanlagen							
500 - Aussenanlagen							
Strassen, Wege, Plätze	51.402,05	51.402,05	142.235,00	142.235,00	111.384,00	111.384,00	
700 - Baunebenkosten	5.593,00	5.593,00	14.225,00	14.225,00	13.000,00	13.000,00	
Summe BT 04 + 05		56.995,05		156.460,00		124.384,00	

		Zusammenfassung						
BT 01		498.797,00		606.400,78		902.107,99		
BT 02		214.378,50		196.120,25		83.475,97		
BT 03		64.974,00		-		-		
BT 04 + 05		56.995,05		156.460,00		124.384,00		
		835.144,55		958.981,03		1.109.967,96		
			Mehrkosten gesamt:			274.823,41		
aufgestellt:								
Dipl.-Ing. Nehr Korn								
Halberstadt, den 26.11.2012								