

pbr Planungsbüro Rohling AG Magdeburg

Stand: 16.11.2012

1 / 4

Kostenübersicht (KG 200 - 700)
(alle Werte in EUR / brutto)

Stand: 16.11.2012

	Gewerk (LOS)	Firma	Kosten- berechnung KG	Kosten- berechnung Lose	verpreistes LV	Angebot Euro	Vergabe Auftrags-Nr.	Hauptauftrag Euro	Abweichung zur KB Euro	Datum	Vertrags- erfüllungs- bürgschaft Euro	beauftragte Nachträge			Auftrags- summe Spalte 8+12 Euro	aus Vergabe / Rückstellungen / Forderungen AN / Abrechnung AN		unbestätigte Forderungen Euro	Sonderwünsche nicht im Kostenrahmen Euro	Einsparungen gem. 15.09.2011 Euro	Kostenstand Spalte 14+15-19 Euro	geprüfter Rechnungsendwert					
			Euro	Euro	Euro							Auftrags-Nr.	Euro	Datum	Euro	Euro	Begründung					Euro	Euro	AZ	RENr.	Euro	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	
	Summe Los B9 ohne Absorber			222.524,20	0,00			337.370,15	114.845,95		0,00		127.338,88		464.709,03	48.107,33			0,00		512.816,36			509.128,30		509.128,30	
86	Los B9.1 BHKW			477.547,00 309.400,00				358.265,66					3.562,57		361.828,23	610,90 608,85	NT 1 Aufrüstung Schaltanlage NA 2 Anteil Dachdurchf. Abgasrohr NA 3 Lüftungsrohr verz. u. lackiert					summe Rechn.wert Freigabe ITG incl. Absorber	327.564,49				
87																											
88																											
89																											
90																											
91	Trassen BHKW			168.147,00																							
92	Zusatzkosten Absorber			232.337,06				231.821,07							228.258,50				228.258,50								
93	Summe mit Absorber			709.884,06				590.086,73							590.086,73												
94	Summe Los B9.1 ohne Absorber			477.547,00	0,00			358.265,66	-119.281,34		0,00		3.562,57		361.828,23	1.219,75			0,00		363.047,98			99.305,99		0,00	
95	Los A10/B10 Elektro Anteil Starkstrom Anteil Schwachstrom	Maas		204.546,00 126.130,00 78.416,00				194.143,59 146.434,50 47.709,09								-22.000,00 5.000,00	NA-Leistungen nicht im HA enthalten Minderkosten Verkabelung Abrechnung										
96																											
97																											
98																											
99																											
100	Summe Los B10			204.546,00	0,00			194.143,59	-10.402,41		0,00		0,00		194.143,59	-17.000,00				177.143,59			0,00		167.590,67		
102	Los B10.1 Blitzschutz im Los Sporthalle	Elektro Blitz		0,00													NA-Leistungen nicht im HA enthalten NA-Forderungen noch nicht beauftragt Abrechnung										
103																											
104																											
105																											
106																											
107	Summe Los B10.1			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			0,00		0,00		
109	Los B10.2 Aufzug	A&S Aufzüge		125.000,00			02_DFH_06/11	109.177,74								1.000,00	Service-Leistungen Inbetriebnahme NA-Forderungen noch nicht beauftragt Abrechnung						1	111012-01 111012-02 12-53900	34.108,67 62.599,95 11.300,65	05.10.2012	34.108,67 96.708,62 108.009,27 108.009,27 93.146,29
110																											
111																											
112																											
113																											
114	Summe Los A10.2			125.000,00	0,00			109.177,74	-15.822,26		0,00		0,00		109.177,74	1.000,00				93.146,29			92.146,29		93.146,29		
116	Los B 10.3 GLT/MSR Anteil HLS Zutrittskontrolle	in BT A in BTA		35.700,00 23.100,00				10.535,80 14.527,72 27.247,72 22.550,50 54.277,85								-11.000,00	Minderm. Verkabelung (im Los Eit enth.) NA-Leistungen nicht im HA enthalten NA-Forderungen noch nicht beauftragt						SR	2012-0347	13.018,46	25.09.2012	13.018,46 13.018,46 15.357,90
117																											
118																											
119																											
120																											
121	Verkabelung BHKW Verkabelung ZuKo Verkabelung GLT Hardware MSR RLT Anteil BHKW	Speer Speer Speer Kietzmann Primion Butz Butz Butz Neuberger Neuberger					22_DFH_03/12 24_DFH_03/12 21_DFH_03/12 39_DFH_03/12 37_DFH_03/12	4.183,02 2.046,82 12.904,88 63.404,51 26.082,66																	15.357,90		
122	Summe Los B10.3			58.800,00	0,00			237.761,48	178.961,48		0,00		0,00		237.761,48					237.761,48			15.357,90		15.357,90		
123	Los B11 Schlosser	Handwerker Union Halberstadt		44.232,30				47.987,21					3.436,96 2.558,50 725,90				N02 Wechsellträger Trapezdach Technik N09 Stahlaussentür UG Nr. 0.10-2 Stahlblechkasten für Grundsteinrolle Foyer NA-Forderungen noch nicht beauftragt			725,90			1	100.232	19.495,80 2.975,00	04.06.2012	19.495,80 22.470,80
124																											
125																											
126																											
127																											
128																						2	100.311	15.898,90	21.09.2012	38.369,70	
129																						3	100.395	1.464,00	29.10.2012	39.833,70	
130	Summe Los B11			44.232,30	0,00	0,00		47.987,21	3.754,91		0,00		3.284,40		51.271,61	0,00					51.271,61			39.833,70		39.833,70	
131	Los B13 Sportboden , Prallwand Sportboden Türen, Tore	Spoma		21.312,90				29.400,00									NA-Leistungen nicht im HA enthalten NA-Forderungen noch nicht beauftragt Abrechnung						5		29.400,00		29.400,00
132																											
133																											
134																											
135																											
136	Summe Los B13			21.312,90	23.716,70			29.400,00			0,00		0,00		29.400,00	0,00				29.400,00			29.400,00		29.400,00		
138	Los B15 Beschilderung			4.760,00			Hinweissch.	1.099,50									NA-Leistungen nicht im HA enthalten NA-Forderungen noch nicht beauftragt Abrechnung										
139																											
140																											
141																											
142																											
143	Summe Los B15			4.760,00	0,00			1.099,50	-3.660,50		0,00		0,00		1.099,50	0,00				1.099,50			0,00		0,00		
145	Los B16 Schließanlage in Bauteil A enthalten																NA-Leistungen nicht im HA enthalten NA-Forderungen noch nicht beauftragt										
146																											
147																											
148																											
149																											

ppbr Planungsbüro Rohling AG Magdeburg

Stand: 16.11.2012

Kopie von 3FH Barleben Kostenkontr-16-11-15

Kostenübersicht (KG 200 - 700)
(alle Werte in EUR / brutto)

Stand: 16.11.2012

	Gewerk (LOS)	Firma	Kosten- berechnung KG	Kosten- berechnung Lose	verpreistes LV	Angebot	Vergabe Hauptauftrag Abweichung zur KB				Vertrags- erfüllungs- bürgschaft	beauftragte Nachträge			Auftrags- summe Spalte 8+12		Mehr / Minder - Kosten zum Hauptauftrag aus Vergabe / Rückstellungen / Forderungen AN / Abrechnung AN	unbestätigte Forderungen	Sonderwünsche nicht im Kostenrahmen	Einsparungen gem. 15.09.2011	Kostenstand Spalte 14+15-19	geprüfter Rechnungsendwert				
			Euro	Euro	Euro		Auftrags-Nr.	Euro	Euro	Datum	Euro	Auftrags- Nr.	Euro	Datum	Euro	Euro	Begründung	Euro	Euro	Euro	Euro	AZ	RENr.	Euro	Datum	kum. Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
261																										
262																										
263																										
264																										
265																										
266																										
267																										
268																										
269																										
270																										
271																										
272																										
273																										
274																										
275																										
276																										
277																										
278																										
279																										
280																										
281																										
282																										
283																										
284																										
285																										
286																										
287																										
288																										
289																										
290																										
291																										
292																										
293																										
294																										
295																										
296																										
297																										
298																										
299																										
300																										
301																										
302																										
303																										
304																										
305																										
306																										
307																										
308																										
309																										
310																										
311																										
312																										
313																										
314																										
315																										
316																										
317																										
318																										

Zusammenfassung Bauteil A	5.666.384,51
Bauteil B	4.002.029,31
Summe Projekt	9.668.413,82
Differenz zur KB 17.06.2011	732.846,61
Summe Projekt Stand 18.07.2011	9.058.502,37
Differenz	609.911,45
Summe selbstbeauftragte Leistungen Gemeinde Barleben Bauteil A	90.735,02
Bauteil B	46.379,82
Summe	137.114,84
Summe Gesamtprojekt incl. Kosten Gemeinde Barleben	9.805.528,66