

## INFORMATIONSVORLAGE

**IV-0065/2012**  
**öffentlich**

Amt:	Bau- und Serviceamt
Bearbeiter:	Hirche

Datum:	27.06.2012
Aktenzeichen:	63.6611

<b>Gremien:</b>	<b>Datum:</b>	<b>TOP:</b>	<b>Kenntnisnahme:</b>
Ortschaftsrat Ebendorf	17.07.2012		

**Gegenstand der Vorlage:**

Sachstand zum Bau des Spielplatzes Zum Eichenplatz

Der Ortschaftsrat Ebendorf nimmt den Sachstand zum Bau des Spielplatzes Zum Eichenplatz zur Kenntnis

Keindorff

## Sachverhalt

Die Auftragserteilung zum Bau des Spielplatzes erfolgte bereits am 05.04.2012. Zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch auf den Baubeginn verzichtet, um keine Leerlaufzeiten und Zwangspausen zu erhalten. Die Verschiebung des Baubeginns ist mit der momentan sehr langen Lieferzeit der Spielgeräte begründet.

Mit der Auftragserteilung konnte die bauausführende Firma die Spielgeräte bestellen. Diese haben bekanntlich Lieferfristen von 8- 10 Wochen. Um eine kontinuierliche Abarbeitung zu gewährleisten, sollte mit den Bauarbeiten erst dann begonnen werden, wenn die Spielgeräte vorhanden sind.

Zwischenzeitlich sind die Spielgeräte eingetroffen, so dass mit den Bauarbeiten für den Spielplatz am 18.06.2012 begonnen werden konnte. Dadurch ist ein kontinuierliches Abarbeiten des Auftragsvolumens gegeben. Es ist eine Bauzeit von 3 Wochen veranschlagt.

Nach der Fertigstellung kann jedoch noch keine Freigabe erfolgen. Eine Freigabe bzw. eine Nutzung des Spielplatzes kann erst dann stattfinden, nachdem der Rasen fest angewachsen ist. Über den Termin der feierlichen Übergabe und damit auch Freigabe zur Nutzung wird der Ortschaftsrat in gewohnter Weise durch Einladung informiert.

## Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	<b>35,00 €</b>
-------------------------------	----------------

## Anlagen

**keine**