

BV: Ersatzneubau Kindertagesstätte Ebendorf

Bauablauf

Genehmigungsplanung / Abgabe (13. KW) **bis 28.03.2017**

Prüfung / Bestätigung Genehmigungsplanung Gem. Barleben bis 31.03.2017

Einreichen Bauantrag (14. KW) **06.04.2017**

Genehmigungsplanung TWPL (14.-20.KW) 03.04. – 19.05.2017

Ausführungsplanung (16. – 26. KW) **18. April – 30. Juni 2017**

Ausführungsplanung Bau / Haustechnik April. – Juni 2017

(Berücksichtigung und Einarbeitung eventuelle Auflagen aus der Baugenehmigung)

Erstellung Leistungsverzeichnisse – erste Gewerke (Bau, HLS, ELT) (30. KW) **bis Ende Juli 2017**

Öffentliche Ausschreibungen

Veröffentlichung bis Beauftragung – erste Gewerke Anfang August 2017 – Mitte Oktober 2017

BAUBEGINN (42. KW) **am 16.10.2017**

Rohbau (BE, Erd-, Beton- u. Stahlbeton-, Maurerarbeiten) **Mitte Okt. 2017 – April 2018**

Ausbau / Haustechnik (18. – 43. KW) **Mai – Oktober 2018**

Baufertigstellung funktionsfähiges technisches Gebäude (Abnahmen 44.KW) **02.11.2018**

Ausstattung **November 2018**

Herrichten Außenanlagen **Oktober – Dezember 2018**

BAUENDE (51. KW) **21.12.2018**

Stellung der Schlussrechnungen **bis Ende Feb. 2019**

Zuarbeit der Fachplaner zum Verwendungsnachweis **bis 15.04.2019**

Abgabe des geprüften Verwendungsnachweises **bis 30.06.2019**

Nutzung Gebäude	ab 02.01.2019
------------------------	----------------------

Magdeburg, 10.05.2017



Dipl.-Ing. Meißner