

BV Sporthalle Barleben, Rahmenterminplan

Nr.	Vorgang	Dauer	Anfang	Ende	2011												2012											
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug		
1	Vorplanung	38 Tage	Mi 15.12.10	Fr 04.02.11																								
2	Vorplanung	30 Tage	Mi 15.12.10	Di 25.01.11																								
3	Kostenschätzung	5 Tage	Mi 26.01.11	Di 01.02.11																								
4	Prüfung / Freigabe Vorplanung	3 Tage	Mi 02.02.11	Fr 04.02.11																								
5	Entwurfsplanung	22 Tage	Mo 07.02.11	Di 08.03.11																								
6	Entwurfsplanung	20 Tage	Mo 07.02.11	Fr 04.03.11																								
7	Kostenberechnung	10 Tage	Mo 21.02.11	Fr 04.03.11																								
8	Prüfung Freigabe Entwurf	2 Tage	Mo 07.03.11	Di 08.03.11																								
9	Genehmigungsplanung	63 Tage?	Mi 09.03.11	Fr 03.06.11																								
10	Genehmigungsplanung	10 Tage	Mi 09.03.11	Di 22.03.11																								
11	Prüfung / Unterschrift Bauantrag	2 Tage	Mi 23.03.11	Do 24.03.11																								
12	Abgabe Bauantrag	1 Tag?	Fr 25.03.11	Fr 25.03.11																								
13	Prüfung Bauantrag	50 Tage	Mo 28.03.11	Fr 03.06.11																								
14	Erteilung Baugenehmigung	1 Tag?	Fr 03.06.11	Fr 03.06.11																								
15	Ausführungsplanung	70 Tage	Mi 09.03.11	Di 14.06.11																								
16	AFU-Planung Architektur	70 Tage	Mi 09.03.11	Di 14.06.11																								
17	AFU-Planung S+B Pläne	45 Tage	Mi 30.03.11	Di 31.05.11																								
18	AFU-Planung HLSE	40 Tage	Mi 30.03.11	Di 24.05.11																								
19	LV Erstellung	106 Tage?	Mi 06.04.11	Mi 31.08.11																								
20	Erweiterter Rohbau	55 Tage?	Mi 06.04.11	Di 21.06.11																								

Projekt: RTP Barleben.mpp Datum: Mo 24.01.11	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

BV Sporthalle Barleben, Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	2011												2012							
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
21	Bearbeitung LV's erw. Rohbau	15 Tage	Mi 06.04.11	Di 26.04.11																				
22	Versand LV Erweiterter Rohbau	1 Tag	Mi 27.04.11	Mi 27.04.11																				
23	Laufzeit der Ausschreibung	20 Tage	Do 28.04.11	Mi 25.05.11																				
24	Submission erw. Rohbau	1 Tag?	Do 26.05.11	Do 26.05.11																				
25	Auswertung der Angebote	5 Tage	Fr 27.05.11	Do 02.06.11																				
26	Beauftragung	1 Tag?	Mi 08.06.11	Mi 08.06.11																				
27	Baubeginn Rohbau	1 Tag?	Di 21.06.11	Di 21.06.11																				
28	Los 2 HLS, Los 3 Elektro	58 Tage?	Mi 04.05.11	Fr 22.07.11																				
29	Bearbeitung LV's HLSE	20 Tage	Mi 04.05.11	Di 31.05.11																				
30	Versand LV HLSE	1 Tag?	Mi 01.06.11	Mi 01.06.11																				
31	Laufzeit der Ausschreibung	20 Tage	Do 02.06.11	Mi 29.06.11																				
32	Submission HLSE	1 Tag?	Do 30.06.11	Do 30.06.11																				
33	Auswertung der Angebote HLSE	10 Tage	Fr 01.07.11	Do 14.07.11																				
34	Beauftragung HLSE	1 Tag?	Fr 22.07.11	Fr 22.07.11																				
35	Los 4 Ausbau	64 Tage?	Fr 03.06.11	Mi 31.08.11																				
36	Bearbeitung LV's Ausbau	45 Tage	Fr 03.06.11	Do 04.08.11																				
37	Versand LV Ausbau	1 Tag?	Fr 05.08.11	Fr 05.08.11																				
38	Laufzeit der Ausschreibung	1 Tag?	Mo 08.08.11	Mo 08.08.11																				
39	Submission Ausbau	1 Tag?	Di 09.08.11	Di 09.08.11																				
40	Auswertung der Angebote Ausbau	10 Tage	Mi 10.08.11	Di 23.08.11																				

Projekt: RTP Barleben.mpp Datum: Mo 24.01.11	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

