

Übersicht zu Sonderkosten der Kostenüberschreitung auf Basis Kostenstand						
Hinweis 1: Die vollständige Zuordnung der Leistungsanteile zu den Kostengruppen ist noch nicht erfolgt						Datum
Hinweis 2: Der Kostenstand berücksichtigt nur zu einem Teil Schlussrechnungen						23.11.2012

KG		Gewerk	Leistung	€ brutto	€ brutto	€ brutto
----	--	--------	----------	----------	----------	----------

KB 200-600	Zusammenfassung					
	Sonderkosten (s. nachstehende Aufstellung)			389.106,14		
	davon Sonderkosten aus Unvorhergesehenem im Bestand (s. nachstehende Aufstellung)			146.060,11		
	Abweichungen Vergabe (gewerkeweise Aufstellung s. Anlagen A und B)				236.010,70	
	Summe Sonderkosten und Abweichungen Vergabe					625.116,84

KG 200	Sonderkosten	Erschließung	Hausanschlusskosten	35.579,95		
			Rw-Anschluss WWAZ	4.231,00		
			Summe	39.810,95		
		Abweichungen Vergabe zu KB - Mehrkosten			0,00	
			Abweichungen Vergabe zu KB - Minderkosten		-36.868,38	
			Saldo Vergabe		-36.868,38	

KG 300	Sonderkosten	Rohbau	Abbruch Rampe (Asphalt,Schalung,2-Schichten)	47.317,20		
			Mehrmenge Dichtwand wg. Lage Spundwand	39.650,80		
			Nachdichten Dichtwand wg. Lage Spundwand	15.954,15		
			Entsorgung Asphalt	4.280,97		
			Kosten Baubeschleunigung, geänderte Konstruktion UG	36.377,00		
			Glasfüllung Geländer gem. Forderung BOA	7.442,26		
			abschl.bare Griffe, Türpuffer	1.985,28		
			Reparatur Dachdurchdringung Bestand	8.465,18		
			Erkundung Leitungsführung Bestand	1.288,80		
			Rückbauarbeiten	1.822,39		
		Trockenbau K&S Massivbau	Trockenbau zur medientechnische Anpassung Bestand	5.104,62		
		Sportboden	Sportboden im Lager	423,00		
			Summe	170.111,65		
		Abweichungen Vergabe zu KB - Mehrkosten			410.010,60	
			Abweichungen Vergabe zu KB - Minderkosten		-323.299,37	
			Saldo Vergabe		86.711,23	

KG 400	Sonderkosten	Gebäudeautomation	Insolvenzschaden	97.575,85		
			Zusatzwünsche Bauherr	25.975,74		
			HLS-Zusatzleistungen wg. Unvorhergesehenes Bestand			
			Reparatur Dachdurchdringung Bestand	3.570,00		
			Hebestellenanbindung Geräteräume Bestand	3.570,00		
			TW-Umverlegung Geräteräume Bestand	1.785,00		
			SW-Umverlegung Geräteräume Bestand	2.975,00		
			Demontage/Montage WC-Regieraum Bestand	2.142,00		
			Entrauchung Flur UG Bestand	5.355,00		
			Kälte USV	5.712,00		
		BHKW	Anpassung an TAB eon-avacon	3.562,75		
			Vandalismusschutz Dachdurchführung	660,76		
			Summe	152.884,10		
		Abweichungen Vergabe zu KB - Mehrkosten			365.879,94	
			Abweichungen Vergabe zu KB - Minderkosten		-201.899,96	
			Saldo Vergabe		163.979,98	

KG 500	Sonderkosten	Kleinpflaster Einfahrt		9.088,05		
			Überbauung Zisterne	2.779,00		
			klappbarer Poller	447,89		
			Vermessung	1.780,00		
			Bodenkontamination	7.215,00		
			Summe	21.309,94		
		Abweichungen Vergabe zu KB - Mehrkosten			29.879,17	
			Abweichungen Vergabe zu KB - Minderkosten		0,00	
			Saldo Vergabe		29.879,17	

KG 600	Sonderkosten	Sportgerät	Ballfangnetze	4.989,50		
			Summe	4.989,50		
		Abweichungen Vergabe zu KB - Mehrkosten			0,00	
			Abweichungen Vergabe zu KB - Minderkosten		-7.691,30	
			Saldo Vergabe		-7.691,30	