

NR.	Raum	Raumhöhe (Rh. in m)	Masse b (m)	Masse l (cm)	Fläche (A in m ²)	Bestand	NR	Bildregister	Anmerkungen	Baumassnahmen						
1	Flur	3.264/3.385	3,82	2,38	9,09	Hausanschluss, Strom, Zähler und Sicherungen	1	1.00.01.01								
						Schimmelbildung links Innen von der Tür	30	1.00.30.01								
						Bröckelnder Putz	28	1.00.28.01								
						Fussbodenbelag beschädigt	31	1.00.31.01								
						Leitungen und Kabel offenliegend	29	1.00.29.01								
						Feuchtigkeit in der Wand	30	1.00.30.02								
2	Flur	3.24	1,79	1,79	3,20	Leitungen und Kabel offenliegend	29	2.00.29.01								
						Dübellöcher in der Wand	-	-								
3	Treppenhaus	3.24	6,47	2,25	14,56	Holzpaneelverkleidung	6	3.00.06.01	Siehe 1.12							
						Fenster von innen zugemauert	7	3.00.07.01								
						Treppenwand mit Holz verkleidet	7	3.00.07.02								
4	Flur	3.185	6,36	2,60	16,54	Holzpaneelverkleidung einseitig	8	4.00.08.01								
						Heizkörper über der Tür hängend	14	4.00.14.01								
						Öffnung Schacht	33	4.00.33.01								
						Bodenbelag (PVC) sehr feucht	32	4.00.32.01								
						Bröckelnder Putz	28	4.00.28.01								
						Leitungen und Kabel offenliegend	29	4.00.29.01								
5	WC	3.18	2,10	3,03	6,36	Fussboden gefliest	9	5.00.09.01		Abbruch						
						Gasheizung	9	5.00.09.02								
						Schimmelbildung im Bodenbereich	30	5.00.30.01								
						Leitungen und Kabel offenliegend	29	5.00.29.01								
						6	Labor	3.17	3,66	2,97	10,87	Wände mit Trockenbau verkleidet und raumhoch gefliest	10	6.00.10.01		
												Fussboden gefliest, mit Fussbodeneinlauf	10	6.00.10.02		
Schimmelbildung an der Decke	30	6.00.30.01														
Heizkörper oberhalb an der Wand hängend	14	6.00.14.01														
7	Apotheke	2.94	10,37	4,67	48,43	Unterdecke 24 ⁵ bis 60 cm	11	7.00.11.01								
						teilweise Holzpaneele	11	7.00.11.02								
						Raumtrennwand aus Schränken mit Holzpaneelen zur Decke geschlossen	11	7.00.11.03								
						1 Fenster als Holzverbundfenster, Rolladen	11	-								
						Leitungen und Kabel offenliegend	29	7.00.29.01								
						Bodenbelag (Teppich)	19	7.00.19.01								
						Erhebung im Fussboden	35	7.00.35.01								
						3 Heizkörper	-	-								
Schlechte Fügung des "neuen" Mobiliar an den Bestand	36	7.00.36.01														
8	Raum 08	3.185	3,34	2,97	9,92	Telefonanschluss	12	8.00.12.01								
						Holzverbundfenster, Rolladen	12	-								
						Bodenbelag (PVC) sehr feucht	32	8.00.32.01								
						Bröckelnder Putz	28	8.00.28.01								
						Leitungen und Kabel offenliegend	29	8.00.29.01								
9	Raum 09	3.185	3,38	2,81	9,50	Gasanschluss	13	9.00.13.01								
						Holzverbundfenster, Rolladen	13	2.00.16.01								
						kein Bodenbelag	37	9.00.37.01								
						Bröckelnder Putz	28	9.00.28.01								